

Gesamterneuerung Cityring Luzern

Gut aufgestellt für die Hauptbauzeit

Infoveranstaltung für Partner

23. September 2010



Themen

1. **Begrüssung**, Thomas Weber, ASTRA, Chef Filiale Zofingen
2. **Stand der Arbeiten Cityring Luzern**, Matthias Neidhart, INGE City Lu, externer Oberbauleiter
3. **Stand flankierende Massnahmen Strasse**, Franz Koch, ASTRA, Gesamtprojektleitung
4. **Task Force Verkehr: zentrales Steuerungsgremium**, Franz Koch
5. **«Gotte» und «Götti» FlaMa**, Werner Bründler, Direktor Gewerbeverband Kanton Luzern
6. **Stand Massnahmen Kommunikation und Mobilität**, Gaby Wyser, Arbeitsgemeinschaft Kommunikation Cityring Luzern
7. **Was tun, wenn ...: Anlaufstellen und Abläufe**, Gaby Wyser
8. **Weiteres Vorgehen, Fragen und Diskussion**, Thomas Weber



Infoanlässe seit 2008

27.11.2008
Behörden + Verwaltung

28.4.2009
Behörden + Verwaltung

17.6.2009
Mobilitätspartner

23.6.2009
Wirtschaft

23.6.2009
Kultur + Event

22.10.2009
Behörden + Verwaltung
Kommunikationsstellen
Verkehrsverbände

18.11.2009 = Infoversand
Mobilitätspartner, Verkehrsverbände
Kommunikationsstellen
Wirtschaft + Arbeitgeber
Kultur + Event

28.1.2010
Mobilitätspartner
Verkehrsverbände
Wirtschaft
Kultur + Event

Feb. + Mai 2010 = Infoversand
Behörden + Verwaltung
Kommunikationsstellen
Mobilitätspartner, Wirtschaft
Verkehrsverbände, Kultur+Event

Heute

23.9.2010
Behörden + Verwaltung
Mobilitätspartner, Verkehrsverbände
Kommunikationsstellen
Wirtschaft + Arbeitgeber
Kultur + Event
Quartiervereine



Was seit Januar 2010 geschah

Konkretisierung flankierende Massnahmen

- Auswertung Stellungnahmen Kanton, Stadt und Gemeinden sowie Massnahmenkatalog ASTRA Januar 2010

Detailplanung und erste Umsetzung Massnahmen

- Detailplanung Massnahmen Strasse abgeschlossen
- Erarbeitung Infopaket für Partner, Infomittel, Wanderausstellung, Infobus abgeschlossen
- Ausschreibung/Umsetzung Massnahmen Strasse laufend

Vorarbeiten für Hauptbauzeit abgeschlossen




Themen

1. **Begrüssung**, Thomas Weber, ASTRA, Chef Filiale Zofingen
2. **Stand der Arbeiten Cityring Luzern**, Matthias Neidhart, INGE City Lu, externer Oberbauleiter
3. **Stand flankierende Massnahmen Strasse**, Franz Koch, ASTRA, Gesamtprojektleitung
4. **Task Force Verkehr: zentrales Steuerungsgremium**, Franz Koch
5. **«Gotte» und «Götti» FlaMa**, Werner Bründler, Direktor Gewerbeverband Kanton Luzern
6. **Stand Massnahmen Kommunikation und Mobilität**, Gaby Wyser, Arbeitsgemeinschaft Kommunikation Cityring Luzern
7. **Was tun, wenn ...: Anlaufstellen und Abläufe**, Gaby Wyser
8. **Weiteres Vorgehen, Fragen und Diskussion**, Thomas Weber



Hier stehen wir






Abgeschlossene Arbeiten übergeordnet



Werkleitungsstollen Reussport und Sonnenberg



Abgeschlossene Arbeiten übergeordnet



Werkvertragsunterzeichnung TP3 Bau
am 24.06.2010 mit der ARGE Cityring



Installationsplatz Ibach



Abgeschlossene Arbeiten Reussegg–Lochhof



Befahrbarmachung Mittelstreifen



Stützmauern Reussegg–Lochhof zurückversetzt
(ohne Lärmschutzverkleidung)



Abgeschlossene Arbeiten Reussegg–Lochhof



Fahrbahnunterstossung A2



Zusatzspur



Aktuelle Arbeiten Reussegg–Lochhof



Entwässerung



Querträgerverstärkung



Abgeschlossene Arbeiten Reussport- und Sonnenbergtunnel Fahrbahn Norden



Durchfahrtsbeleuchtung



Hydrophobierung



Abgeschlossene Arbeiten Reussport- und Sonnenbergtunnel Fahrbahn Norden




Provisorisches Kabeltrasse



Aktuelle Arbeiten Tunnelzentralen



Anschluss Energieversorgung
Tunnelzentrale Lochhof



Zuleitungen aufschalten Tunnelzentrale
Reussport Nord



Am 2. November starten die Hauptarbeiten

- 300 Personen von über 60 Unternehmen auf den Baustellen
- Täglich von 20 bis 6 Uhr sowie an rund 50 Wochenenden rund um die Uhr an der Arbeit, während 30 Monaten
- 14'000 m³ Beton verarbeiten
- 78'000 m² Fahrbahnfläche erneuern
- 20'000 m² Fahrbahnabdichtungen einbauen
- 570 km Kupferkabel sowie 130 km Glasfaserkabel einziehen
- 14 km neue Entwässerungs- und Kanalisationsleitungen verlegen
- 7'000 m² neue Lärmschutzwände und 12'000 m² neue Lärmschutzverkleidungen anbringen
- Und, und, und ...





Themen

1. **Begrüssung**, Thomas Weber, ASTRA, Chef Filiale Zofingen
2. **Stand der Arbeiten Cityring Luzern**, Matthias Neidhart, INGE City Lu, externer Oberbauleiter
3. **Stand flankierende Massnahmen Strasse**, Franz Koch, ASTRA, Gesamtprojektleitung
4. **Task Force Verkehr: zentrales Steuerungsgremium**, Franz Koch
5. **«Gotte» und «Götti» FlaMa**, Werner Bründler, Direktor Gewerbeverband Kanton Luzern
6. **Stand Massnahmen Kommunikation und Mobilität**, Gaby Wyser, Arbeitsgemeinschaft Kommunikation Cityring Luzern
7. **Was tun, wenn ...: Anlaufstellen und Abläufe**, Gaby Wyser
8. **Weiteres Vorgehen, Fragen und Diskussion**, Thomas Weber



Flankierende Massnahmen Strasse

Ebene 1	Verkehrskonzept	Nachtsperrung Plus	✓
Ebene 2	Nationalstrassen	Grossräumige Umleitungen sowie Bewirtschaftung Ein- und Ausfahrten	Umsetzung
Ebene 3	Lokalstrassen	Dosierung der Zufahrtsstrassen	Ausschreibung Umsetzung
Ebene 4	Weitere Verkehrsmassnahmen	Gute Erreichbarkeit Wirtschaftsraum Luzern	Detailplanung Ausschreibung



Programm Massnahmen Strasse


- Kanton, Stadt, Gemeinden und Verbände eingebunden Ende Januar 2010
- Planaufgaben August/September 2010
- Aufträge Baumassnahmen sind erteilt Ende September 2010
- Anlagentests und -abnahmen Ende November 2010
- Inbetriebnahme Dosierstellen ab November 2010
- Bauliche Massnahmen sind realisiert Ende Dezember 2010
- Laufende Kontrolle, Auswertung und Verbesserung ab Januar 2011



Stand Massnahmen Nationalstrassen

Zufahrt Nord über Anschluss Rothenburg

- Provisorische Nutzung des Standstreifens für Baustellen- und Linienbusverkehr (keine Reisebusse!) an Wochenenden
- Umfahrung eines eventuellen Rückstaus vor der Verzweigung Rotsee
- Detailplanung und Umsetzung läuft






Stand Massnahmen Lokalstrassen

Busstreifen Baselstrasse


- Ab Haltestelle Gütsch zusätzlicher Fahrstreifen für Linienbusse bis zum Kasernenplatz
- Planaufgabe und Beschaffungen gemäss Terminprogramm, Realisierung im Oktober 2010



Stand Massnahmen Lokalstrasse

Busstreifen Hirschengraben

- Vom Hirschengraben bis zur Klosterstrasse zusätzlicher Fahrstreifen für Linienbusse
- Auf Höhe der Klosterstrasse Lichtsignalanlage > bevorzugte Einfahrt Bus auf Hauptfahrbahn
- Planaufgabe und Beschaffungen gemäss Terminprogramm, Realisierung im Oktober 2010





Stand Massnahmen Lokalstrasse

Busstreifen Hauptstrasse (Reussbühl)

- Von Haltestelle Frohburg bis Haltestelle Grenzweg zusätzlicher Fahrstreifen für Linienbusse
- Radstreifen wird aufgehoben und in beide Richtungen auf Höhe der Kreisel Frohburg bzw. Kreuzstutz auf den Xylophonweg an der Reuss umgeleitet



Dosierungssystem

- Aufbau Dosierungssystem National- und Lokalstrassen
 - Erste Aufträge an Unternehmer erteilt
 - Inbetriebnahme Dosierstellen: ab November 2010
- Beurteilung der Verkehrslage durch die Einsatzleitzentrale (ELZ) der Luzerner Polizei aufgrund
 - Verkehrserfassung mit Videokameras und Verkehrszählstellen an Hauptverkehrsachsen und neuralgischen Punkten
 - Meldungen VMZ-CH betreffend Nationalstrassennetz
- Überwachung und Steuerung der Dosierstellen ab ELZ



Themen

1. **Begrüssung**, Thomas Weber, ASTRA, Chef Filiale Zofingen
2. **Stand der Arbeiten Cityring Luzern**, Matthias Neidhart, INGE City Lu, externer Oberbauleiter
3. **Stand flankierende Massnahmen Strasse**, Franz Koch, ASTRA, Gesamtprojektleitung
4. **Task Force Verkehr: zentrales Steuerungsgremium**, Franz Koch
5. **«Gotte» und «Götti» FlaMa**, Werner Bründler, Direktor Gewerbeverband Kanton Luzern
6. **Stand Massnahmen Kommunikation und Mobilität**, Gaby Wyser, Arbeitsgemeinschaft Kommunikation Cityring Luzern
7. **Was tun, wenn ...: Anlaufstellen und Abläufe**, Gaby Wyser
8. **Weiteres Vorgehen, Fragen und Diskussion**, Thomas Weber



Task Force Verkehr

Zweck und Funktion

- Gruppe mit breiter Abstützung und Entscheidungskompetenz
- Schnelle Handlungsfähigkeit, alle direkt Beteiligten involviert

Aufgaben

- Beurteilung der verkehrlichen Auswirkungen der Arbeiten auf die Agglomeration Luzern
- Ergreift bei unerwarteten Entwicklungen/Ereignissen Massnahmen
- Überprüft Wirkung und optimiert flankierende Massnahmen
- Entscheid über Eventualmassnahmen, bei verspäteter Tunnelöffnung werktags am Morgen
- Einleitung von Notmassnahmen im Ereignisfall mit längerer Blockade oder Einschränkung auf der Nationalstrasse



Mitglieder Task Force Verkehr

Kernteam

- Leiter TF V
- ASTRA
- Luzerner Polizei mit Einsatzleitzentrale (ELZ)
- Verkehrsmanagementzentrale (VMZ-CH)

Weitere Mitglieder

- Kanton Luzern, vif
- Stadt Luzern, Tiefbauamt
- zentras
- Vertreter ÖV
- Beauftragter Si+V
- Vertreter Kommunikation und Mobilität



Themen

1. **Begrüssung**, Thomas Weber, ASTRA, Chef Filiale Zofingen
2. **Stand der Arbeiten Cityring Luzern**, Matthias Neidhart, INGE City Lu, externer Oberbauleiter
3. **Stand flankierende Massnahmen Strasse**, Franz Koch, ASTRA, Gesamtprojektleitung
4. **Task Force Verkehr: zentrales Steuerungsgremium**, Franz Koch
5. **«Gotte» und «Götti» FlaMa**, Werner Bründler, Direktor Gewerbeverband Kanton Luzern
6. **Stand Massnahmen Kommunikation und Mobilität**, Gaby Wyser, Arbeitsgemeinschaft Kommunikation Cityring Luzern
7. **Was tun, wenn ...: Anlaufstellen und Abläufe**, Gaby Wyser
8. **Weiteres Vorgehen, Fragen und Diskussion**, Thomas Weber



Im Einsatz: «Gotte» und «Götti»

Werner Bründler, Direktor Gewerbeverband Kanton Luzern

Susanne Gübelin, Gübelin AG

Das Projekt Cityring Luzern ist eine Herausforderung für uns alle – nur mit gemeinsamem Engagement können wir sie meistern.



Themen

1. **Begrüssung**, Thomas Weber, ASTRA, Chef Filiale Zofingen
2. **Stand der Arbeiten Cityring Luzern**, Matthias Neidhart, INGE City Lu, externer Oberbauleiter
3. **Stand flankierende Massnahmen Strasse**, Franz Koch, ASTRA, Gesamtprojektleitung
4. **Task Force Verkehr: zentrales Steuerungsgremium**, Franz Koch
5. **«Gotte» und «Götti» FlaMa**, Werner Bründler, Direktor Gewerbeverband Kanton Luzern
6. **Stand Massnahmen Kommunikation und Mobilität**, Gaby Wyser, Arbeitsgemeinschaft Kommunikation Cityring Luzern
7. **Was tun, wenn ...: Anlaufstellen und Abläufe**, Gaby Wyser
8. **Weiteres Vorgehen, Fragen und Diskussion**, Thomas Weber



Übersichts- und Signalplakat

Gesamterneuerung Cityring Luzern 2009–2013

Investition in die Sicherheit

Wichtige Arbeiten

- Erneuerung der Straßentage- und -unterseiten
- Erneuerung der Straßensignale und -markierungen
- Anpassung der Straßensignale und -markierungen
- Neue Straßenschilder
- Erneuerung der Leuchtschilder und des Straßenschilders
- Erneuerung der Straßenschilder
- Anpassung der Verkehrsregeln

Zeitplan

Staugefahr in der Region

Tipps für Autofahrer

Cityring Luzern – damit Sie auch morgen sicher unterwegs sind
www.cityring.ch

autobahnschweiz.ch
autoroutensuisse.ch
autostradavizzera.ch

Übersichtsplakat

Nächstes Wochenende STAUGEFAHR im Grossraum Luzern!

Verkehrstipps:
www.cityring.ch

autobahnschweiz.ch
autoroutensuisse.ch
autostradavizzera.ch

Signalplakat



Infoplakate

Gesamterneuerung Cityring Luzern 2009–2013

Sonnenberg- und Risengartentunnel

Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen

Verkehrstipps und Tunnelzentralen

Sentbrücken und Lehnviadukt

Fahrbahnen für die Zukunft fit machen

Lärm- und Umweltschutz

Klug unterwegs während der Bauzeit

autobahnschweiz.ch
autoroutensuisse.ch
autostradavizzera.ch



Infobus



Zusätzliche Infrastruktur: Zelt, Tische und Bänke, Heizstrahler, Kaffeemaschine



Ab Oktober 2010 im Einsatz: Jetzt buchen!

Wir bieten

- Das Projekt Cityring Luzern kommt kostenlos zu Ihnen mit Sachinformation und Einblicken ins Baugeschehen
- Zwei Partner betreiben den Bus und sind für Fragen da:
 - ASTRA: Informationen zum Projekt
 - vbl: Informationen zu Mobilität und ÖV im Raum Luzern

Sie bieten

- Platz für Gelenkautobus 18m x 2.6m x 3.3m, inkl. Standortbewilligung
- Stromanschluss (380 Volt)
- Kostenlose Getränke und evtl. Verpflegung

Infos auf www.cityring.ch



Weitere Info-Dienstleistungen für Partner

Abrufbar via www.cityring.ch und via Bestellformular

- Infoblatt zum Abgeben an Mitarbeitende: Projekt in Kürze, Tipps
- Jahreskalender mit allen Daten der Sperrwochenenden
- Textbausteine für interne und externe Publikationen
- Banner für Website und Intranet
- Zudem auf Wunsch
 - Medieninfos
 - Ereignisinfos per SMS (auch unter der Woche)



Infoakzent Ende 2010 / Anfang 2011

Projektinformation

www.cityring.ch

Anwohnerinfo

Bauzeitung

Medienarbeit

Quartier-Infoanlässe

Infoplakate und Infobus

Newsletter


Verkehrsbeeinflussende Information

Pocket Guide, Infopaket Partner

SMS-Service, RSS-Feed

Info-Service, Lokalradios

Ereignisinformation





Themen

1. **Begrüssung**, Thomas Weber, ASTRA, Chef Filiale Zofingen
2. **Stand der Arbeiten Cityring Luzern**, Matthias Neidhart, INGE City Lu, externer Oberbauleiter
3. **Stand flankierende Massnahmen Strasse**, Franz Koch, ASTRA, Gesamtprojektleitung
4. **Task Force Verkehr: zentrales Steuerungsgremium**, Franz Koch
5. **«Gotte» und «Götti» FlaMa**, Werner Bründler, Direktor Gewerbeverband Kanton Luzern
6. **Stand Massnahmen Kommunikation und Mobilität**, Gaby Wyser, Arbeitsgemeinschaft Kommunikation Cityring Luzern
7. **Was tun, wenn ...: Anlaufstellen und Abläufe**, Gaby Wyser
8. **Weiteres Vorgehen, Fragen und Diskussion**, Thomas Weber



Für alle Fragen zum Projekt


Hauptanlaufstelle Projekttelefon: 041 226 25 59

- Bei Fragen zum Projekt und zum Bauablauf
- Bei Fragen zur Verkehrsführung
- Bei Fragen zu den Sperrungen
- Bei Fragen zu den flankierenden Massnahmen
- Bei Lärm- und anderen Reklamationen
- ...




Anfragen aus der Bevölkerung: Vorgehen A

Verweisen Sie ans ASTRA (E-Mail oder Projekttelefon)



Anfragen aus der Bevölkerung: Vorgehen B

Nehmen Sie die Anfrage entgegen und leiten Sie sie weiter





Sie wollen in Ihrem Umfeld breit informieren?

- Buchen Sie den Infobus
- Führen Sie eine Infoveranstaltung durch und laden Sie Referenten des ASTRA ein
- Bestellen Sie Infomaterial über www.cityring.ch



Themen

1. **Begrüssung**, Thomas Weber, ASTRA, Chef Filiale Zofingen
2. **Stand der Arbeiten Cityring Luzern**, Matthias Neidhart, INGE City Lu, externer Oberbauleiter
3. **Stand flankierende Massnahmen Strasse**, Franz Koch, ASTRA, Gesamtprojektleitung
4. **Task Force Verkehr: zentrales Steuerungsgremium**, Franz Koch
5. **«Gotte» und «Götti» FlaMa**, Werner Bründler, Direktor Gewerbeverband Kanton Luzern
6. **Stand Massnahmen Kommunikation und Mobilität**, Gaby Wyser, Arbeitsgemeinschaft Kommunikation Cityring Luzern
7. **Was tun, wenn ...: Anlaufstellen und Abläufe**, Gaby Wyser
8. **Weiteres Vorgehen, Fragen und Diskussion**, Thomas Weber



Wie geht es weiter

- Umsetzung der flankierenden Massnahmen Strasse
- Koordination Information mit Partnern
- Regelmässige Information über die laufenden Hauptarbeiten:
 - mit Anwohnerinfos
 - via Medien
 - für Partner: via Newsletter und Infoveranstaltungen
- Laufende Information zur aktuellen Verkehrssituation
 - via Medien und Lokalradios
 - via Webcams auf www.cityring.ch
 - fürs Gewerbe und Interessierte: per SMS
- Nächste Veranstaltung: 26. Mai 2011, 14.15 Uhr



Fragen und Diskussion

- Haben Sie Fragen und Anmerkungen?



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit

www.autobahnschweiz.ch / www.cityring.ch